

১৫
২.৫

খুলনা সিটি কর্পোরেশন, খুলনা।
সভার নোটিশ


স্মারক নং : কেসিসি/পূঃবিঃ/২০২২/ ১৫ ৫৭

তারিখ : ২১/৭/২২

আগামী ২৮/০৭/২০২২ খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার বিকাল ৩:০০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হবে।

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম
১	জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন।

উক্ত সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথা সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হলো।



লস্কার তাজুল ইসলাম
(যুগ্ম সচিব)
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ও

আহ্বায়ক

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি
কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প,
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক	পদবী	কমিটিতে পদমর্যাদা
১	সচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।	
২	প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক, খুলনা।	সদস্য
৩	প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।	সদস্য
৪	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা।	সদস্য
৫	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী-(সিভিল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।	সদস্য
৬	নির্বাহী প্রকৌশলী-৩, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।	সদস্য
৭	প্রকল্প পরিচালক ও চীফ প্ল্যানিং অফিসার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।	সদস্য সচিব

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

- ১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, পুরাতন বনভবন, মহাখালী, ঢাকা।
- ২। উপসচিব, সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সিএ টু মেয়র (মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৪। সিএ টু প্রিনিক, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৫। সংশ্লিষ্ট নথি।



খুলনা সিটি কর্পোরেশন

KHULNA CITY CORPORATION

KHULNA, BANGLADESH



“শেখ হাসিনার খুলনীতি
গ্রাম গৃহের উন্নতি”

Off. +88-02477-725234
+88-02477-725878
Res. +88-02477-721801
Fax : +88-02477-720946
E-mail : mayorkcc@gmail.com
website : www.khulnacity.org

২৭
২.৫

স্মারক নং- ০৬৯৯/১৩/১৩/২০২২/২০০৬

তারিখ- ২০/৮/২২

বিষয়: প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ২৮/০৭/২০২২খ্রি: তারিখে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) জনাব জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম এর সভাপিতবে প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০২ (দুই) পাতা

লস্কার তাজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ও

আহবায়ক
প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি
কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, পুরাতন বনভবন, মহাখালী, ঢাকা।
- ২। উপসচিব, সিটি কর্পোরেশন -২ শাখা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। সচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৪। প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক, খুলনা।
- ৫। প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৬। উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, খুলনা।
- ৭। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী- (সিভিল), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৮। নির্বাহী প্রকৌশলী-৩, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৯। প্রকল্প পরিচালক ও চীফ প্ল্যানিং অফিসার, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ১০। সিএ টু মেয়র (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

সংসদ নং: ১৬/২০২২/২০১৪

খুলনা

০৭-২০/০৬/২০২২

বিষয়: জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত সভার কার্যবিবরণী।

আহ্বায়ক : জনাব লক্ষার তাজুল ইসলাম, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব), খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

তারিখ: ২৮/০৭/২০২২খ্রি.

সময় : বিকাল ৩.০০ ঘটিকা

স্থান : প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়

খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব লক্ষার তাজুল ইসলাম, এর সভাপতিত্বে ২৮/০৭/২০২২খ্রি: তারিখে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে খুলনা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন” প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’-তে সংযুক্ত করা হলো।

উপস্থাপনা:

২। সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। আহ্বায়ক অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক চীফ প্লানিং অফিসার কেসিসি’কে সভায় প্রকল্পের উপর উপস্থাপনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি জানান যে, প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০০.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০২০ হইতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের মেয়াদ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ জুলাই ২০২০ হইতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। প্রকল্পের শুরু থেকে প্রকল্পের অনুকূলে ১৫০.০০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ে প্রকল্পের ফ্লাওয়ার বেড ও পুকুরের চারপাশে এস এস গ্রীল নির্মাণ অঞ্জের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ওয়ার্ড নং-৩১ এর লবনচরা ২নং সুইচ গেট খালপাড় রোড উন্নয়ন কাজের ৫৫% ভাগ সম্পন্ন হয়েছে ও কাজটি চলমান আছে। ডাস্টবিন নির্মাণ কাজের টেন্ডার আহ্বান করে ‘এনওএ’ প্রদান করা হয়েছে এবং বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।

আলোচনা:

৩। এ পর্যায়ে প্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক, খুলনা, প্রকল্পের সমাপ্ত অঞ্জের ও চলমান কাজের ভিডিও এবং স্থির কাজের ছবি দেখার জন্য ও কাজের সার্বিক অগ্রগতি জানার জন্য প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানানো হলে তিনি সমাপ্ত অঞ্জের কাজের ও চলমান কাজের ভিডিও এবং স্থির কাজের ছবি দেখান এবং প্রকল্পের জুন ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫০% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬২% হয়েছে মর্মে অবহিত করেন।

৩.১। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, ২০২০-২০২১ অর্থ বছর থেকে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বৈশ্বিক মহামারি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবের কারণে মাঠপর্যয়ে শ্রমিক সংকটসহ নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হওয়ায় নির্মাণ কাজ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি সাধন সম্ভব হয়নি। সীমানা সংক্রান্ত জটিলতা ও প্রকল্পের সুইচ গেট খালপাড় রোড উন্নয়ন অঞ্জের কাজটি খালের পানি সংলগ্ন হওয়ায় খালপাড় বীধাইয়ে সময়ক্ষেপণ হয়। সংগত কারণে প্রকল্পের অনুকূলে সময়ের প্রয়োজন হয়।

৩.২। লবনচরা ২নং সুইচ গেট খালপাড় রোড উন্নয়নের খালপাড় কিছু জায়গায় ভেজো যাচ্ছে যার প্রেক্ষিতে কাজটি সমাপ্ত করা যাচ্ছে না। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন উক্ত প্রকল্পের মোট ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্যালাসাইটিং কাজ করে ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে কার্যাদেশ মূল্যের চেয়ে ৯.০০ লক্ষ টাকার বেশি হতে পারে। উক্ত টাকার প্যালাসাইটিং কাজ করে ভাঙ্গন রোধকল্পে প্রাক্কলন করে এন্টিমেট সংশোধন করা যেতে পারে।


৩.৩। এ বিষয়ে আরো আলোচনা হয় যে, পূর্বে এন্টিমেট করার সময় প্যালাসাইটিং ধরা না হওয়ার কারণ সভায় জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পে লবনচরা ২নং সুইচগেট খাল খনন ও পানি বীধাইয়ের কাজ ধরা আছে। কিন্তু পরামর্শক টিম এখনো ঐ কাজের ডিজাইন, প্রাক্কলন চূড়ান্ত করতে পারে নাই। এদিকে প্রকল্পের কাজ ডিসেম্বর ২০২২ সালে সমাপ্ত হবে। ডিসেম্বর ২০২২ সালের মধ্যে জিওবি প্রকল্পের উক্ত কাজ সমাপ্ত হবে না বিধায় কিছু জায়গায় প্যালাসাইটিং নির্মাণ করে রাস্তার কাজ সমাপ্ত করা যেতে পারে।

৩.৪। ডিপিপি অনুযায়ী লবনচরা ২নং স্লুইচ গেট খালপাড় রোড উন্নয়ন অঞ্জোর কাজের এস্টিমেট মূল্য ২০৪.৫০ লক্ষ টাকা এবং কার্যাদেশ মূল্য ১৯৪.২৭৫ লক্ষ টাকা। এস্টিমেট মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে লবনচরা ২নং স্লুইচ গেট খালপাড় রোড উন্নয়ন অঞ্জোর কাজের প্রাক্কলন সংশোধন করে রাস্তার কাজ সমাপ্তের বিষয়ে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন।

সভায় অগ্রগতি পর্যালোচনাসহ বিবিধ বিষয়ে আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

- (ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন মেয়াদকালের মধ্যে অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পের কাজ যথাযথ বাস্তবায়নপূর্বক সমাপ্ত করতে হবে।
- (খ) নিয়মনীতি অনুসরণপূর্বক প্রকল্পের অনুকূলে ৩য় কিস্তির অর্থ ছাড়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।
- (গ) এস্টিমেট মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে লবনচরা ২নং স্লুইচ গেট খালপাড় রোড উন্নয়ন অঞ্জোর কাজের প্রাক্কলন সংশোধন করে রাস্তার কাজ সমাপ্ত করতে হবে।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



লক্ষার আজুল ইসলাম
যুগ্মসচিব
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

ও

আহবায়ক

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)






জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন
এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা।

৩৪

২.৫

অদ্য ২৮/০৭/২০২২খ্রিঃ তারিখ বেলা ৩:০০ ঘটিকায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জনাব লস্কার তাজুল ইসলাম এর সভাপতিতে তাঁর দপ্তর কক্ষে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের উপর পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার উপস্থিতি নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	স্বাক্ষর
১	মোঃ আজমুল হক, এম.পি., মে.সি.সি.	
২	মঞ্জিল হোসেন হান	
৩	ব্রজ, এম. মুন্সির মিল্কন, অতিরিক্ত মেম্বার প্রসারক (এস.সি.) খুলনা	 ২৮/৭/২০২২
৪	শেখ মোহাম্মদ মুর্তা মলিক - নির্বাহী প্রকৌশল (সি.সি.)	
৫	আবির হান কবীর, এ.সি. প্রোগ্রামার অফিসার	 ২৮/৭/২০২২
৬		
৭		
৮		
৯		
১০		
১১		
১২		
১৩		
১৪		
১৫		
১৬		
১৭		
১৮		
১৯		

২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন.....

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	ব্যস্ততার কারণ	২০২২-২০২৩ আর্থিক বছরের লক্ষ্যমাত্রা	ব্যস্ততার কারণে প্রাপ্তি পরিসীমা, ২০২২-২০২৩						অর্জিত মান	মন্তব্য
						১য় কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন			
১	ক্রয়-পারিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	১	তারিখ	প্রধান প্রকৌশলী	৩১/৭/২২	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২.১	২০২২-২৩ আর্থিক বছরের রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটের অনুমোদিত ক্রয়-পারিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	২	তারিখ	প্রধান প্রকৌশলী	৩১/৭/২২	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২.২	অনুমোদিত আর্থিক ক্রয়-পারিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন (রাজস্ব এবং উন্নয়ন বাজেটে)	২	%	প্রধান প্রকৌশলী	৩০/৬/২৩	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২.৩	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	৩	%	প্রধান প্রকৌশলী	২০০%	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২.৪	প্রকল্পের PIC সভা আয়োজন	৩	সংখ্যা	প্রধান প্রকৌশলী/PD/নির্বাহী প্রকৌশলী	৩	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২.৫	প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (মানবসম্পদ, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	৫	তারিখ	প্রধান প্রকৌশলী/PD/নির্বাহী প্রকৌশলী	তারিখ ৩০/৬/২৩	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৩. শুল্কচিহ্ন সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম.....১৮.....(অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ২নংসহ নূন্যতম চারটি কার্যক্রম)													
৩.১	সরকারি মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৩	তারিখ	নির্বাহী প্রকৌশলী(আর্থিক)	৩০/৬/২৩	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৩.২	বিভাগীয় পরিচালক ও উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার ও নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ ও বিভিন্ন অংশিদার(৫০+৫০জন) অংশগ্রহণে শুল্কচিহ্ন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন	৫	সংখ্যা	সচিব	০২	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৩.৩	সিটি কর্তোয়রেশন কর্তৃক অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন এবং কোডিং ট্যাক্স প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	৫	তারিখ	প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী(বিসুদ্ব) এবং আই.টি ম্যানেজার	৩০/০৬/২৩	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
৩.৪	জমা ও মুদ্রা নিবন্ধন কার্যক্রমের সেবার মানোন্নয়ন	৫	সংখ্যা	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/নির্বাহী প্রকৌশলী(বিসুদ্ব)/আইটি ম্যানেজার/সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড সচিব	৩০/০৬/২৩	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪

বিঃদ্র:- কোন কার্যক্রমের কার্যক্রম প্রয়োজ্য না হলে তার কারণ মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

(Signature)
 ১৩/১১/২০২২
 প্রধান প্রকৌশলী
 খুলনা সিটি কর্পোরেশন
 খুলনা।

২.৫

১৭-১৮৬০
১৩/১০/২২

Bangladesh



খুলনা সিটি কর্পোরেশন
যানবাহন গ্যারেজ শাখা।



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

১২
২.৫

স্মারক নং-কেসিসি/ত:প্র:/পূ:বি:মা:শা:/২০২২-২০২৩/... ২ নং

১৩/১০/২০২২খি:

বিষয়: চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: গত ২০/০৯/২০২২ খি: তারিখের কেসিসি/সে:বি:/সা:প্র:শা:/...-১২৯৩(অংশ-২)/২২-১৯৬৬ স্মারক।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনার্থে প্রয়োজনীয় চাহিত তথ্যাদি অত্রসাথে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

জনাব মো: আজমুল হক
সচিব (উপসচিব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

মো: আব্দুল আজিজ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
ও
প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ২। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৩। এ.পি.এস টু মাননীয় মেয়র (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), কেসিসি।
- ৪। সি.এ টু প্রিন্সিপাল, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৫। সংশ্লিষ্ট নথি।


২.৫ / ৬.৮
২২

২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের সম্পদের বিবরণ	মন্তব্য
১।	সমাপ্ত প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিশেষ করে যানবাহন কোন কারণে বা জরুরি প্রয়োজনে পুনরায় ব্যবহার বা অন্য কোন প্রকল্পে হস্তান্তরের পূর্বে এ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং যে প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য প্রস্তাব করা হবে সে প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি ইত্যাদিতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	খুলনা সিটি কর্পোরেশনে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কোন প্রকল্পে শেষ হয়নি। সমাপ্ত প্রকল্পের সম্পদ যদি থাকে অন্য কোন প্রকল্পে ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তবে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন নেওয়া হবে এবং যে প্রকল্পে ব্যবহারের প্রস্তাব করা হবে সে প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩.১ সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ :

১।	স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থার সমাপ্ত প্রকল্পের সম্পদ হস্তান্তর বিষয়ক প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
----	--	--------------	--------------	--------------


২০১৩/৩২
সিটি কর্পোরেশন
উপসচিব (স্বাস্থ্য ও পরিবেশ)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন.....

কার্যক্রমের নাম	ক্রম সম্পাদন সূচক	সংস্করণ নং	শ্রবণ তারিখ	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ: ২০২২-২০২৩					অর্জিত মান	মন্তব্য	
						লক্ষ্যমাত্রা / অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার			মোট অর্জন
১. প্রকল্প সমাপ্তির শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	২. প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	৩	৫ সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী/ নির্বাহী প্রকৌশলী	৩০/০৬/২২	৭ অর্জন				১১	১২	১৩	১৪ খুলনা সিটি কর্পোরেশনে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কোন প্রকল্পে গাড়ী ক্রয় করা হয়নি। কোন প্রকল্পে উক্ত বছরে শেষ হয়নি। প্রকল্পের গাড়ী ক্রয়ের জন্য হুদ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি অপেক্ষায় আছে।

(Handwritten Signature)

আসিস্টেন্ট ম্যানেজিং
অফিসার (অর্থ)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন

৭.৫

০০

ম- ৬৮৬৯)
২০/১০/২২

৩১২

Bangladesh



খুলনা সিটি কর্পোরেশন
যানবাহন গ্যারেজ শাখা।



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং-কেসিসি/ত:প্র:/পূ:বি:যা:শা:/২০২২-২০২৩/... ২. ৭

১৫/১০/২০২২খ্রি:

বিষয়: চাহিত তথ্যাদি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: গত ২০/০৯/২০২২ খ্রি: তারিখের কেসিসি/সে:বি:/সা:প্র:শা:/111-১২৯৩(অংশ-২)/২২-১৯৬৬ স্মারক।

জনাব,

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনার্থে প্রয়োজনীয় চাহিত তথ্যাদি অত্রসাথে সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হলো।

জনাব মো: আজমুল হক
সচিব (উপসচিব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

মো: আব্দুল আজিজ
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)
ও
প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা
খুলনা সিটি কর্পোরেশন।

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ২। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৩। এ.পি.এস টু মাননীয় মেয়র (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), কেসিসি।
- ৪। সি.এ টু প্রিন্সিপাল, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৫। সংশ্লিষ্ট নথি।

২.৫ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্পের সম্পদের বিবরণ	মন্তব্য
১।	সমাপ্ত প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিশেষ করে যানবাহন কোন কারণে বা জরুরি প্রয়োজনে পুনরায় ব্যবহার বা অন্য কোন প্রকল্পে হস্তান্তরের পূর্বে এ বিভাগের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং যে প্রকল্পে ব্যবহারের জন্য প্রস্তাব করা হবে সে প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি ইত্যাদিতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	খুলনা সিটি কর্পোরেশনে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে কোন প্রকল্পে শেষ হয়নি। সমাপ্ত প্রকল্পের সম্পদ যদি থাকে অন্য কোন প্রকল্পে ব্যবহারের প্রয়োজন হয় তবে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদন নেওয়া হবে এবং যে প্রকল্পে ব্যবহারের প্রস্তাব করা হবে সে প্রকল্পের ডিপিপি/টিপিপি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

৩.১ সরকারি যানবাহনের মধ্যস্থত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ :

১।	স্ব স্ব দপ্তর/সংস্থার সমাপ্ত প্রকল্পের সম্পদ হস্তান্তর বিষয়ক প্রতিবেদন জরুরী ভিত্তিতে এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়
----	--	--------------	--------------	--------------


২০।০৭.২২

সিটি কর্পোরেশন
উপসচিব (স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন



খুলনা সিটি কর্পোরেশন
KHULNA CITY CORPORATION
KHULNA, BANGLADESH



Mayor
Office: +88-02477-725234
Res: +88-02477-725878
Res: +88-02477-721801
Fax: +88-02477-720946
E-mail: mayorkcc@gmail.com
website: www.khulnacity.org

স্মারক নং-

কেসিসি/সেঃবিঃ/সাঃপ্রঃশাঃ/।।।-১২৩/অঃসঃ/১২-২৭৩৮ তারিখ- ২৫/০৮/২০২২খ্রিঃ

বিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০২২) সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

সূত্র : স্থানীয় সরকার বিভাগের গত ২৩/০৮/২০২২খ্রি. তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৭০.১৬.০০২.২২-৯৮৭ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, গত ৩০ জুন ২০২২খ্রি. তারিখ জুম প্রাটফর্মে অনুষ্ঠিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগের নৈতিকতা কমিটির ৪র্থ ত্রৈমাসিক (এপ্রিল-জুন, ২০২২) সভায় গৃহিত ক্রমিক নম্বর ০২ এর নির্দেশনা মতে খুলনা সিটি কর্পোরেশনে সকল ওয়ার্ডে হোল্ডিং ট্যাক্স কার্যক্রম অন লাইনে চালুকরণসহ অন লাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত প্রেরণ করা হলো।

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণ : উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা।

লস্কার তাজুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
ফোন-০২৪৭৭-৭২০৪০৯
ই-মেইল ceo.kcc.kln@gmail.com

অনুলিপি জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে প্রেরিত হলোঃ

- ১। সচিব, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ২। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৩। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৪। আই.টি ম্যানেজার, কেসিসি (কেসিসি'র ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
- ৫। কালেক্টর অব ট্যাক্সেস, খুলনা সিটি কর্পোরেশন।
- ৬। সিএ টু মেয়র, খুলনা সিটি কর্পোরেশন (মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৭। সংশ্লিষ্ট নথি।



ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ

ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।



୧୫/୧୦/୧୯

নম্ব- ৬৭৬৪
৩/৩০/২২

৬,৬

খুলনা সিটি কর্পোরেশন
ট্রেড লাইসেন্স শাখা

A/O বিষয় : জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।
সূত্র : কেসিসি/সেঃবিঃ/সাঃপ্রঃশঃ/।।।-১২৯৩(অংশ-২)/২২-১৯৬৬।

৩/৩০

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানান যাচ্ছে যে, বর্তমানে কম্পিউটার পদ্ধতিতে সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিল করে লাইসেন্স ফিসের টাকা ব্যবসায়ী কতৃক বাংলা জমার মাধ্যমে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হয়। ব্যবসায়ীদের আরও উন্নত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ট্রেড লাইসেন্স এর আবেদন ও ফিসের টাকা অনলাইনের মাধ্যমে জমা নেয়ার কার্যক্রম চলিতেছে।
'সদয় অবগতির জন্য পেশ করা হলো।


সচিব (উপসচিব)
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার
লাইসেন্স শাখা
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর স্বেচ্ছাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২২-২৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর নামঃ খুলনা সিটি কর্পোরেশন

৩.৩সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অনলাইনে ট্রেন্ড লাইসেন্স নবায়ন এবং সোলিং ট্যাক্স গ্রহণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ	সফটওয়ার	৫	তারিখ	প্রধান রাজ্য কর্মকর্তা, নিবাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) এবং আই.টি ম্যানেজার	২০২২-২৩		১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪য় কোয়ার্টার	অর্জিত মান	মন্তব্য
					অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা						
					৩০/০৬/২৩	অর্জন	৬,৭৫,০০,০০০/=	--	--	--	৫৯.৩%	ট্রেন্ড লাইসেন্স নবায়ন মাত্রা বার্ষিক ধার্য করা হয়।
						অর্জন	৪,০০,৪৭,০৬৬/=					


সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার
লাইসেন্স শাখা
খুলনা সিটি কর্পোরেশন
খুলনা

বিষয় : জাতীয় ঙ্কাটার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা, ২০২২-২৩ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।

কার্যক্রমে নাম(৩.৪)-জনা মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমের সেবার মানোন্নয়ন বিষয়ে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রতিবেদন (১ম ত্রৈমাসিক : জুলাই-সেপ্টেম্বর' ২২) নিবন্ধন :

ক্রঃ নং	ওয়ার্ড নং-	জনা নিবন্ধন সংখ্যা	জনা নিবন্ধন সংশোধনীর সংখ্যা	মৃত্যু নিবন্ধন সংখ্যা	মন্তব্য
১	ওয়ার্ড নং-১	৩৭০	-	১৩	কেসিসি আধিকক্ষত্রে জনা ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমের সেবার মানোন্নয়ন গতিশীল রয়েছে। এ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করণে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
২	ওয়ার্ড নং-২	১৫২	-	৮	
৩	ওয়ার্ড নং-৩	৫১০	-	১০	
৪	ওয়ার্ড নং-৪	৬৫৬	১১০৬	২০	
৫	ওয়ার্ড নং-৫	৪৭৪	-	১১	
৬	ওয়ার্ড নং-৬	৩৮১	৮৭৩	১৫	
৭	ওয়ার্ড নং-৭	৩২৭	৫৮০	৬	
৮	ওয়ার্ড নং-৮	১৬৩	-	২১	
৯	ওয়ার্ড নং-৯	৮০২	-	২৬	
১০	ওয়ার্ড নং-১০	৭৩২	-	১৯	
১১	ওয়ার্ড নং-১১	২১৩	-	১৭	
১২	ওয়ার্ড নং-১২	৭৫২	৯১২	২৮	
১৩	ওয়ার্ড নং-১৩	৯৬	৪২০	৪	
১৪	ওয়ার্ড নং-১৪	১১০৮	-	২৮	
১৫	ওয়ার্ড নং-১৫	৫১০	-	১০	
১৬	ওয়ার্ড নং-১৬	১০৯৮	-	১৫	
১৭	ওয়ার্ড নং-১৭	১২৯৭	-	২৬	
১৮	ওয়ার্ড নং-১৮	৮৪৪	-	২০	
১৯	ওয়ার্ড নং-১৯	৩৭৫	৭৬৭	২৭	
২০	ওয়ার্ড নং-২০	৭৮৫	৫২৬	৫	
২১	ওয়ার্ড নং-২১	৩৫৪	৬২৩	১২	
২২	ওয়ার্ড নং-২২	৩১৫	-	৬	
২৩	ওয়ার্ড নং-২৩	২৭৯	-	২১	
২৪	ওয়ার্ড নং-২৪	১৩৮১	-	২৩	
২৫	ওয়ার্ড নং-২৫	৮৪৭	১২৩৬	৫১	
২৬	ওয়ার্ড নং-২৬	৪২২	-	১৭	
২৭	ওয়ার্ড নং-২৭	৫৩১	-	২৯	
২৮	ওয়ার্ড নং-২৮	৩৩৮	-	১১	
২৯	ওয়ার্ড নং-২৯	৩৪৫	-	১৪	
৩০	ওয়ার্ড নং-৩০	৯৪৮	-	৭৭	
৩১	ওয়ার্ড নং-৩১	১৯২৯	-	৫০	

১
৩.৪

৩.৪